



Fecha y hora de consulta

14/05/2022 1:11:43 PM

Contrato

00659193

Nombre del Cliente

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNI

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: F33BEE

Importe de la operación: 96,602.48 MXP

Cuenta de retiro: 0113830012

Cuenta de depósito: 036272500154813937

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COMISION DE AGUA POT ABLE
Y ALCANTARILLAD O DEL
MUNICIPIO DE I

Titular de la cuenta: AGUSTIN VELAZQUEZ

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha valor: 16/05/2022

Fecha de creación: 14/05/2022

Fecha de aplicación: 14/05/2022

Concepto de pago: F33BEE

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550705624

Hora de captura en el canal: 13:11:23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000793325

Clave de rastreo: 002601002205160000793325

Folio de firma: 0017921017

Folio único: 1401202205141311230017921023

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/05/2022



UNIDOS
IGUALA GANA
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

ESTADO DE CUENTA



CONTRATO		N° DE CONTROL	
CAPAMI-OT-01-2022			
ESTIMACION N°		FECHA	
01 (UNO)		18/03/2022	
OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	
MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP/440 VOLTS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO, LOCALIZADA EN EL POZO DE SANTO TOMAS EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	

IMPORTE DE CONTRATO CIVIL	PERIODO CONTRATADO	PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRORROGA, ETC.)	IMPORTE DE CONVENIO	IMPORTE ANTICIPO					
\$ 204,134.48	DEL 11 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2022			\$ -					
EST. N°	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 MILLAR	AMORT. ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCC.	LIQ. PAGADO
01 (UNO)	DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO DE 2022	\$92,700.00	14,832.00	107,532.00	\$-	\$-	\$-	107,532.00	107,532.00
TOTALES		92,700.00	14,832.00	107,532.00	-	-	-	\$ 107,532.00	\$ 107,532.00

SALDO POR EJERCER	\$	96,602.48	SALDO POR AMORTIZAR	0.00
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	Vo. Bo.	
AGUSTÍN VELAZQUEZ JAGUNAS (PERSONA FISICA)	ARO. OSCAR F. HERNANDEZ BARRAGAN	LIC. DAVID LÓPEZ RODRIGUEZ	C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ	
EMPRESA	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA	DIRECTOR GENERAL DE CAPAMI	CONTRALOR INTERNO DE C.A.P.A.M.I.	


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
CAPAMI
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

HOJA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	CANTIDADES		PRECIO	IMPORTE
						PERIODO DE CONTRATO	PERIODO DE ESTIMACION		
CONTRATO N° CAPAMI-OT-01-2022 MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP/440 VOLTS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO, LOCALIZADA EN EL POZO DE SANTO TOMAS EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. OBRA: LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. CONTRATISTA: AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS (PERSONA FISICA)									
REPROGRAMACION DE CONTRATO:		ESTIMACION N°:		FECHA:					
DEL 11 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2022		01 (UNO)		18/03/2022		DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO DE 2022			
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 175,981.45 (SIN IVA)		\$ -							
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:									
A02	EQUIPAMIENTO								
EOPZG60	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE J-530-16, MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP, TRIFASICO, 440 VOLTS, SUDITRAJ	PZA		1.00	1.00			\$ 92,700.00	\$ 92,700.00
A11501	MANIBRAS PARA INSTALACION O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE, NUEVO, COLUMNA Y CABLE SUMERGIBLE 180 MTS DE PROFUNDIDAD	GRUPO		2.00	0.00			\$ 26,000.00	\$ -
AG503.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMPALME TERMOCONTRACTIL DE CABLE SUMERGIBLE A CABLE DE MOTOR SUMERGIBLE, CON MANGA TERMOCONTRACTIL	PZA		1.00	0.00			\$ 6,000.00	\$ -
AGCOP6F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE ACERO AL CARBON DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA		1.00	0.00			\$ 1,500.00	\$ -
AREDB6-4	SUMINISTRO E INSLACION DE REDUCCION BUSHING DE ACERO AL CARBON DE 6" 4" DE DIAMETRO	PZA		1.00	0.00			\$ 1,800.00	\$ -
AGBR104	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BRIDA ROSCABLE DE FO. DE 4" Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		1.00	0.00			\$ 467.00	\$ -
ATOR2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO GALVANIZADO DE 5/8" X 2 1/2" DE DIAMETRO	PZA		4.00	0.00			\$ 45.00	\$ -
AMAN-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA CORRUGADA VERDE DE 3" DE DIAMETRO	ML		4.00	0.00			\$ 250.00	\$ -
ELEC-3-0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE TRIFASICO PARA ALIMENTACION DE BOMBA SUMERGIBLE, CALIBRE 3/0 AWG.	ML		27.00	0.00			\$ 765.00	\$ -
TOTAL: A02 EQUIPAMIENTO								\$	\$ 92,700.00

OBSERVACIONES:
 SUBTOTAL 1: \$ 92,700.00
 TOTAL EST. 01 \$ 92,700.00

ELABORO: 
 AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
 C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
 CONTRALOR INTERNO
 CAPAMI

OTABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
 LIC. DAVID LÓPEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.
 C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
 CONTRALOR INTERNO
 CAPAMI



Fecha y hora de consulta

18/03/2022 4:45:46 PM

Contrato

00659193

Nombre del Cliente

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNI

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: FACTURA 718

Importe de la operación: 107,532.00 MXP

Cuenta de retiro: 0113830012

Cuenta de depósito: 036272500154813937

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COMISION DE AGUA POT ABLE
Y ALCANTARILLAD O DEL
MUNICIPIO DE I

Titular de la cuenta: AGUSTIN VELAZQUEZ

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 18/03/2022

Fecha de aplicación: 18/03/2022

Concepto de pago: FACTURA 718

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550705624

Hora de captura en el canal: 16:45:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000845857

Clave de rastreo: 002601002203180000845857

Folio de firma: 0019627103

Folio único: 1401202203181645320019627109

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/03/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/03/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

CONTRATO	N° DE CONTROL
CAPAMI-OT-01-2022	

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ESTIMACION N°	FECHA
MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP/440 VOLTS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO, LOCALIZADA EN EL POZO DE SANTO TOMAS EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	02 (DOS FINIQUITO)	28/04/2022

IMPORTE DE CONTRATO CIVIA	PERIODO CONTRATADO	PERIODO REPROGRAMADO (ANTICIPO, PRÓRROGA, ETC.)	IMPORTE DE CONVENIO	IMPORTE ANTICIPO
\$ 204,134.48	DEL 11 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2022	DEL 10 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2022		\$ -

EST. N°	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	5 MILLAR	AMORT. ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCC.	LIQ. PAGADO
01 (UNO)	DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO DE 2022	\$92,700.00	14,832.00	107,532.00	-	-	-	-	107,532.00
02 (DOS FINIQUITO)	DEL 18 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2022	\$83,278.00	13,324.48	96,602.48	-	-	-	-	96,602.48
TOTALES		175,978.00	28,156.48	204,134.48	-	-	-	-	204,134.48

SALDO POR EJERCER	REVISO	AUTORIZO	SALDO POR AMORTIZAR	Vo. Bo.
ELABORO				
AGUSTIN VELAZQUEZ GONZALEZ (PERSONA EMPRESA)	ARO. OSCAR I. HERNANDEZ BARRAGAN DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS	LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I. CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA		C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ CONTRALOR INTERNO DE C.A.P.A.M.I.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
CAPAMI
2021 - 2024
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
CAPAMI
2021 - 2024
DIRECCION GENERAL

HOJA DE ESTIMACIÓN - RESUMEN

CONTRATO N° CAPAMI-OT-01-2022 PERIODO DE CONTRATO: DEL 11 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2022





OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP/440 VOLTS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO, LOCALIZADA EN EL POZO DE SANTO TOMAS EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.
 ESTIMACION N° 02 (DOS FINQUITO)

LOC. Y MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. FECHA: 28/04/2022

CONTRATISTA: AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS (PERSONA FISICA) IMPORTE DE CONTRATO: \$ 175,978.00 (SIN IVA) PERIODO DE ESTIMACION: DEL 18 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2022


CLAVE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGÚN PROYECTO	CANTIDADES		PRECIO	IMPORTE
						HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR		
A02	EQUIPAMIENTO					\$ 175,978.00	\$ 92,700.00	\$ 83,278.00	\$ 83,278.00
						SUBTOTAL SIN IVA:		\$ 83,278.00	\$ 83,278.00
						I.V.A.		\$ 13,324.48	\$ 13,324.48
						TOTAL:		\$ 96,602.48	\$ 96,602.48

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:  REVISÓ:  AUTORIZÓ:  Vo.Bo. 

AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS (PERSONA FISICA) ARO OSCAR I. HERNANDEZ BARRAGAN LIC. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ
 EMPRESA DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
 DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA CONTRAOLR INTERNO DE CAPAMI.

HOJA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	GPO	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	PRECIO	IMPORTE	PERIODO DE CONTRATO	PERIODO DE ESTIMACION	FECHA:
										DEL 11 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2022	ESTIMACION N°:	28/04/2022
CONTRATO N° CAPAMI-OT-01-2022 OBRA: MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP/440 VOLTS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO, LOCALIZADA EN EL POZO DE SANTO TOMAS EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO.												
LOCALIDAD Y MUNICIPIO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. CONTRATISTA:												
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 175,978.00 (SIN IVA) IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$ 29,700.00 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 18 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2022												
EQUIPAMIENTO												
A02	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE J-S30-16, MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP, TRIFASICO, 440 VOLTS, SUDITRA-J	PZA		1.00	1.00		0.00	\$ 92,700.00	\$ -			
A11501	MANIOBRAS PARA INSTALACION O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE, NUEVO, COLUMNA Y CABLE SUMERGIBLE 180 MTS DE PROFUNDIDAD.	GRUPO		2.00	2.00		2.00	\$ 26,000.00	\$ 52,000.00			
AG503.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMPALME TERMOCOCTRACITL DE CABLE SUMERGIBLE A CABLE DE MOTOR SUMERGIBLE, CON MANGA TERMOCOCTRACITL.	PZA		1.00	1.00		1.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			
AGGOP6F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE ACERO AL CARBON DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA		1.00	1.00		1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			
AREDB6-4	SUMINISTRO E INSALACION DE REDUCCION BUSHING DE ACERO AL CARBON DE 6" A 4" DE DIAMETRO	PZA		1.00	1.00		1.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00			
AGBR104	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BRIDA ROSCABLE DE FO. FO. DE 4" Ø, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		1.00	1.00		1.00	\$ 467.00	\$ 467.00			
ATOR2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO GALVANIZADO DE 5/8" X 2 1/2" DE DIAMETRO	PZA		4.00	4.00		4.00	\$ 45.00	\$ 180.00			
AMAN-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA CORRUGADA VENDE DE 3" DE DIAMETRO	PZA		4.00	4.00		4.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00			
ELEC-3-0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE TRIFASICO PARA LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE CALIBRE DE IGUALA	PZA		27.00	27.00		27.00	\$ 753.00	\$ 20,331.00			
TOTAL: A02 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL 2021 - 2024												
SUBTOTAL: \$ 83,278.00 TOTAL EST. 02 \$ 83,278.00												
OBSERVACIONES: ELABORÓ:  AGUSTIN VELAZQUEZ LAGUNAS (PERSONA FISICA) ARQ. OSCAR T. HERNANDEZ BARRAGAN DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS LIC. DAVID LÓPEZ RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL CAPAMI C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ CONTRALOR INTERNO CAPAMI.												