

**ACTA FINIQUITO DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.
CM-CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022**

ACTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022 "EJECUCIÓN DEL PROYECTO LLAVE EN MANO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GRO."

LUGAR, HORA Y FECHA

EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS; Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, ASI COMO LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS OPERATIVAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA (CAPAMI), LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION Y DE LA CONTRATISTA, SITO EN LA CALLE IGNACIO MAYA S/N. COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO; LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: -----

EL LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, ARQ. OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS Y EL ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA, RESIDENTE DE OBRA, QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIALES EMITIDAS POR LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

Constructora y Urbanizadora
S. de R.L. de C.V.
R.F.C. RCU-111317-11

Calle 47 Poniente 707-202 Int. 5 Pisos Agua Azul
Puebla, Pue. C.P. 71430

DE IGUALA; MISMAS QUE COINCIDEN CON SUS RASGOS FISIONÓMICOS RESPECTIVAMENTE.-----

EL C.P. MAURICIO DE ITA ISLAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V. , QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) CON CLAVE No. 2219301192, LA CUAL COINCIDE CON SU RASGOS FISIONÓMICOS.-----

I. DILIGENCIA

CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA .- FINIQUITO Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO EN REFERENCIA, Y AL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS PARA EL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, ASÍ Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (EN FORMA SUPLETORIA A TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY NUMERO 266), LA "FORMALIZACION DEL ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS TERMINADOS" QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION: -----

II. DATOS GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022
FECHA FORMALIZACIÓN	11 DE JULIO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUCIÓN DEL PROYECTO LLAVE EN MANO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GRO."
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	\$17,720,802.87 IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	92 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	11 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	10 DE OCTUBRE DE 2022

III. MODIFICACIONES

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION EN TIEMPO No. CM-CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022	11 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2022
MONTO REAL EJECUTADO	\$17,720,802.87 IVA INCLUIDO
FECHA REAL DE TERMINACION	2 DE NOVIEMBRE DE 2022

IV. RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LA ESTIMACION DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, QUE A LA FECHA HAN SIDO APROBADAS Y PAGADAS POR LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

IV.1. ESTIMACIONES PRESENTADAS Y APROBADAS

ESTIMACIÓN No.	PERIODO QUE COMPRENDE DEL AL		MONTO ESTIMADO S/IVA
1	11 de Julio de 2022	9 de agosto de 2022	\$1,579,140.58
2	10 de agosto de 2022	7 de septiembre de 2022	\$5,580,359.21
3	8 de septiembre de 2022	26 de septiembre de 2022	\$1,790,607.76
4	27 de septiembre de 2022	3 de octubre de 2022	\$2,701,498.52
5 FINIQUITO	4 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	

IV.2. ESTIMACIONES PAGADAS

ESTIMACIÓN No.	PERIODO QUE COMPRENDE DEL AL		MONTO ESTIMADO S/IVA
1	11 de Julio de 2022	9 de agosto de 2022	\$1,579,140.58

2	10 de agosto de 2022	7 de septiembre de 2022	\$5,580,359.21
3	8 de septiembre de 2022	26 de septiembre de 2022	\$1,790,607.76
4	27 de septiembre de 2022	3 de octubre de 2022	\$2,701,498.52
5 FINIQUITO	4 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	\$3,624,948.13

IV.3. ESTIMACIONES APROBADAS PENDIENTES DE PAGO:

5 FINIQUITO	4 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	\$3,624,948.13
-------------	----------------------	------------------------	----------------

IV.4. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:

ESTIMACIÓN No.	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR AMORTIZAR
1	\$473,742.17	\$473,742.17	\$4,109,224.09
2	\$1,674,107.76	\$2,147,849.93	\$2,435,116.33
3	\$537,182.33	\$2,685,032.26	\$1,897,934.00
4	\$810,449.56	\$3,495,481.82	\$1,087,484.44
5 FINIQUITO	\$1,087,484.44	\$4,582,966.26	0.00

V. CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS

DE CONFORMIDAD CON EL FINIQUITO, LAS PARTIDAS EJECUTADAS AL AMPARO DE ESTE CONTRATO SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN: -----

PARTIDA	IDENTIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	A	1	SERVICIO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN.
3	C.1	1	SERVICIO	INFRAESTRUCTURA DE LLEGADA.- TORRE PARA CANALETA PARSHALL.
4	C.2	1	SERVICIO	INFRAESTRUCTURA DE LLEGADA.- REGISTRO PARA COLOCACIÓN DE

PARTIDA	IDENTIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL
				DIFUSORES Y MEDIDOR DE FLUJO.
5	C.3	1	SERVICIO	INFRAESTRUCTURA DE LLEGADA. - REGISTRO PARA COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE SOLUCIÓN DE PRECLORACIÓN.
6	D.1	1	SERVICIO	MÓDULO 1 DE PLANTA. SISTEMA DEGREMONT.-. CLARIFLOCULADORES PULSATUBE.
7	D.2	1	SERVICIO	MÓDULO 1 DE PLANTA. SISTEMA DEGREMONT. - FILTROS RÁPIDOS CILÍNDRICOS.
8	E.1	1	SERVICIO	MODULO 2 DE PLANTA. SISTEMA CONVENCIONAL. -FLOCULACIÓN.
9	E.2	1	SERVICIO	MODULO 2 DE PLANTA. SISTEMA CONVENCIONAL. -SEDIMENTACIÓN.
10	E.3	1	SERVICIO	MODULO 2 DE PLANTA. SISTEMA CONVENCIONAL. - FILTRACIÓN
11	F.1	1	SERVICIO	DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS. - DOSIFICACIÓN E INYECCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO.
12	F.2	1	SERVICIO	DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS. - DOSIFICACIÓN E INYECCION DE POLIMERO.
13	G.1	1	SERVICIO	CLORACIÓN. - SISTEMA DE PRE-CLORACIÓN.
14	G.2	1	SERVICIO	CLORACIÓN. - SISTEMA DE POST CLORACIÓN.
15	I	1	SERVICIO	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

VI.-GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

A EFECTO DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, ASÍ COMO 164, 165, 166 Y 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADOS EN FORMA SUPLETORIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY NUMERO 266 Y A LA CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, ANTERIOR A ESTE ACTO EL CONTRATISTA ENTREGO LA FIANZA No. **3238-15759-3 DE LA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**; LA CUAL QUEDARA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE SU EXPEDICION, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERA INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN DE MANERA INMEDIATA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO. -----

VII. MANIFESTACION DE LAS PARTES

EN USO DE LA PALABRA, **C.P. MAURICIO DE ITA ISLAS**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.DE R.L. DE C.V.**, MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN SU DERECHO PROCEDA, RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022**; POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA, EN CONTRA DE

LA CAPAMI. -----

EL C.P. MAURICIO DE ITA ISLAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.DE R.L. DE C.V MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO SE LE ADEUDA NINGUNA ESTIMACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CAPAMI-ADMIN-OP-001-2022.-----

VII. CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO., FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

POR LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. DAVIC LÓPEZ RÓDRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

2021 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL

ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA
RESIDENTE DE OBRA DE CAPAMI

ARQ. OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN

JEFE DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

CAPAMI
2021 - 2024

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

POR LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.

LA HACIENDA
Constructora y Urbanizadora

C.P. MAURICIO DE ITA ISLAS
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 47 Poniente 707-202 lit. 51 P.O. Box 1000 Agua Azul,
Puebla, Pue. C.P. 72430

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO, CELEBRADA EL DIA QUE AL INICIO SE INSERTA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CAPAMI-ADMON-OP-001-EJECUCIÓN DEL PROYECTO LLAVE EN MANO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GRO., EL CUAL FUE ADJUDICADO A LA EMPRESA LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.