



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN – DEFINITIVA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1. COMPARECIENTES

En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de junio del 2017, se reúnen por una parte en representación de Procurador común del consorcio El Troje – Oyacoto, el Ingeniero Fernando Tovar Bassante y por otra parte el Ingeniero Mario Guillermo Villalva Cáceres en calidad de Gerente General de ING. MARIO GUILLERMO VILLALVA CÁCERES, con el objeto de proceder a la suscripción de la presente acta de entrega-recepción definitiva

2. ANTECEDENTES

El consorcio El Troje – Oyacoto, se encuentra ejecutando la obra: “OPERACIÓN ESCOMBRERAS EMGIRS E.P. TROJE 4 – FASE II Y OYACOTO”, obra contratada con la Empresa Publica Metropolitana de gestión Integral de Residuos Sólidos.

ING. MARIO GUILLERMO VILLALVA CACERES. Entre sus actividades se dedica a actividades de ingeniería eléctrica; para cuyo efecto cuenta con la infraestructura y el conocimiento técnico, por tanto, está en capacidad de realizar los trabajos requeridos, en calidad, especificaciones, tiempos y lugar requerido por el ingeniero Fernando Tovar Bassante en su calidad de procurador común del consorcio el Troje – Oyacoto.

3. OBRAS EJECUTADAS

El detalle de los trabajos ejecutados es el mismo de la tabla de la tabla expuesta en este documento, detalles que de manera general se describen a continuación.

- Reubicación de postes de hormigón de 12 metros (a mano)
- Reubicación de cable monofásico de medio voltaje
- Reubicación de seccionadores, herrajes, pararrayos y puestas a tierra
- Reubicación de transformador 25 KVA
- Reubicación de red de bajo voltaje

- Reubicación e instalación de luminarias
- Instalaciones interiores en oficinas

4. PLAZOS DE ENTREGA

Aprobación de la oferta económica	30 de mayo del 2017
Celebración del contrato	1 de junio de 2017
Inicio de actividades	5 de junio de 2017
Entrega de trabajos	25 de junio de 2017
Plazo de ejecución	20 días

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Monto total contratado	6.258,00 USD
Monto real ejecutado	6401,93 USD
Incremento de la Obra	2,3 %

6. DOCUMENTOS ENTREGADOS

Informe técnico de Actividades

Planos de real de ejecución de la obra

Carpetas con los proyectos aprobados

Resumen del cuadro de planillas presentadas

7. ACEPTACIÓN

Por defecto de la recepción, los comparecientes en conocimiento de toda la documentación, en unidad de acto proceden a recorrer íntegramente la construcción de la obra, para constatar el fiel cumplimiento de la misma, además de su correcto funcionamiento. Para efectos previstos en la presente acta y bajo las condiciones establecidas en el contrato del cual nace este documento, las partes firman el presente documento original y dos (2) copias de igual valor.

Atentamente



Stamp: ALVARADO ORTIZ
CONSTRUCTORA S.A. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Fernando Tovar B.
Procurador Común
Consortio El Troje Oyacoto
CONTRATANTE
RUC: 189177297001



Ing. Mario G. Villalva C.
Gerente General
ING. MARIO VILLALVA
CONTRATISTA
RUC: 1803367778001