

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN - DEFINITIVA

### SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ELECTRÓNICO Y DE AUTOMATIZACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL "LA ROCA"

#### 1. COMPARECIENTES:

En la ciudad de Latacunga, a los 21 días del mes de Noviembre del 2016, se reúnen por una parte en representación del Conjunto Habitacional LA ROCA, el Economista Patricio Luzuriaga y por otra parte el Ingeniero Mario Villalva en calidad de gerente general de ING. MARIO GUILLERMO VILLALVA CACERES. Contratista, con el objeto de proceder a la suscripción de la presente acta de entrega-recepción definitiva.


#### 2. ANTECEDENTES:

El Conjunto Habitacional LA ROCA, para el presente proyecto y considerando la oferta económica presentada por el Ingeniero Mario Villalva mediante oficio N° Oficio 001/MVC/LAROCA decide contratar los servicios profesionales del antes mencionado, para lo que se celebra el Contrato de prestación de servicios que rige en sus líneas para la celebración de la presente acta.

#### 3. OBRAS EJECUTADAS:

El detalle de los trabajos ejecutados es el mismo de la tabla expuesta en el Anexo 1 a este documento, detalles que de manera general se describen a continuación:

- Instalación de acometidas de media tensión
- Instalación del Sistema de transformación
- Instalación del sistema de Iluminación
- Instalación del sistema de mallas de puesta a tierra



#### 4. PLAZOS DE ENTREGA:


|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Aprobación de la Oferta Económica | 01 de Octubre del 2015   |
| Celebración del Contrato          | 11 de Noviembre del 2015 |
| Inicio de Actividades             | 01 de Enero del 2016     |
| Entrega de los Trabajos           | 01 de Febrero del 2016   |
| Plazo de Ejecución                | 30 días                  |

#### 5. LIQUIDACIÓN ECONOMICA

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Monto Total Contratado | 39425.09 USD |
| Monto real Ejecutado   | 39629.34 USD |
| Incremento de la Obra  | 1.01 %       |

#### 6. DOCUMENTOS ENTREGADOS

- Informe Técnico de Actividades
- Planos de Real ejecución de la Obra
- Carpetas con los Proyectos Aprobados
- Resumen del cuadro de Planillas presentadas



## 7. ACEPTACIÓN:

Por defecto de la recepción, los comparecientes en conocimiento de toda la documentación, en unidad de acto proceden a recorrer íntegramente la construcción de la obra, para constatar el fiel cumplimiento de la misma, además de su correcto funcionamiento. Para los efectos previstos en la presente Acta y bajo las condiciones establecidas en las cláusulas establecidas en el contrato del cual nace este documento, las partes firman el presente documento original y tres (3) copias de igual valor

Atentamente,

Ec Patricio Luzuriaga R.  
Gerente CL

Ing. Mario Villalva  
CONSTRUCTOR