

**ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

No. CAPAMI/OP/05/2023

I.-LUGAR, HORA Y FECHA

EN EL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA (CAPAMI), LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION Y DE LA CONTRATISTA, SITO EN LA CALLE IGNACIO MAYA S/N. COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO; LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:-----

EL LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, QUIENE SE IDENTIFICA CON SU INE DEL NUMERO 1693563904; MISMAS QUE COINCIDEN CON SUS RASGOS FISONÓMICOS RESPECTIVAMENTE

EL C. LINO ELENO LEMUS CUERVO, QUIEN SE ACREDITA COMO ADMINISTRADOR GENERAL SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) CON CLAVE LMCRLN30100830H700. LA CUAL COINCIDE CON SU RASGOS FISONÓMICOS.

EN ESTE ACTO PARTICIPAN COMO TESTIGO LEGAL DE ASISTENCIA Y APOYADO POR EL ARQ. OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN, QUIEN SE IDENTICA CON SU INE DE No. 1852215105, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS Y POR EL ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA, RESIDENTE DE OBRA, DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE IGUALA, QUIEN SE IDENTIFICAN CON SU INE CON NUMERO 2089717682, MISMAS QUE COINCIDEN CON SUS RASGOS FISONÓMICOS RESPECTIVAMENTE. -

II.- DILIGENCIA:

CON FUNDAMENTO A LA CLÁUSULA VIGESIMA. - FINIQUITO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO EN REFERENCIA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS PARA EL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, ASÍ COMO 164, 165, 166 Y 167 DE SU REGLAMENTO EN TODO LO QUE NO SE CONTRAPONGA A LA LEY NUMERO 266 "LA FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO". QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN: -----

NÚMERO DE CONTRATO: CAPAMI/OP/05/2023 -----

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FERNANDO PERALTA, LÁZARO CÁRDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE DE LA CRUZ Y PRIVADA DE MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.", -----

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS DATOS MAS RELEVANTES DEL CONTRATO:

PARTIDA	CDESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
A	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COLONIA 3 DE MAYO		
A01	PRELIMINARES.		
PRE-MI002	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	316.7500
PREMI025	CORTE MECANICO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALZADA, CON CORTADORA DE DISCO. INCLUYE TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	124.5000

CONTRATO NÚMERO CAPAMI/OP/05/2023

PRE-MI014	DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO, DE 15 A 25 CMS, INCLUYE: EQUIPO, OPERACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	37.3500
PRE-MI006	EXCAVACION A MECANICA EN MATERIAL TIPO (B), INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, COMBUSTIBLES Y MANO DE OBRA.	M3	221.7200
PRE-MI045	CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZA Y TODO LO QUE SEA CASCAJO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EN CAMION VOLTEO DE 6.00 M ³	M3	82.3500
A02	TUBERIAS		
AD-L003	CAMA Y ACOSTILLADO DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIAS, COMPACTADO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	64.4800
TUBO-PVC2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD-26 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	575.9000
PRE-MI008	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	158.3700
AGU-TOMA-POL	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE POLIDUCTO NEGRO DE 13 MM CEDULA 80, HASTA 6.00 MTS DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULA DE INSERION, BOTA, VALVULA DE BANQUETA, ACCESORIOS, EXCAVACIONES EN MATERIAL B Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CAMA DE ARENA.	PZA	79.0000
TAPON-PVC-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HIDRAULICA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.0000
CAMP-PVC-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000

CONTRATO NÚMERO CAPAMI/OP/05/2023

CRUZ-2X2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICA DE 2" X 2", INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000
CODO-902	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICA DE 2" X 90 GRADOS, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000
REDBUSH3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION TIPO BUSHIN DE 3" A 2" DE DIAMETRO, RD-26, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
TEE-FOFO3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000
NIPLE-FOFO3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000
A03	CAJAS Y VALVULAS		
AGU-CAJ-100	CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 (NORMA CAPASEG) DE 1.00 X 0.90 MTS. EN MEDIDAS INTERIORES Y DE HASTA 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE, Y LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VAR. N° 3 @ 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MARCO Y TAPA DE FIERRO DE 80 KG., EXCAVACIÓN, ACARREOS, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, APLANADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.0000
AGU-VAL-2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO DE Fo.Fo. BRIDADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000
AGU-VAL-3"	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000

CP-PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", VIBRADO, ACABADO RAYADO, ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	37.3500
A05	ACABADOS		
MAMPARACRIL	PLACA ALUSIVA A LA OBRA DE 40X60 CMS DE ACRILICO, EL PRECIO INCLUYE: ELABORACION CON ROTULACION, COLOCACION, FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
PRE-MI017	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA.	M2	316.7500

IV. RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y LA FORMA EN QUE SE CUMPLIERON

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON ESTIMACION 1 Y ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, DE LA CUAL, TAL Y COMO QUEDO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO CELEBRADA EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, QUEDAN SIN PENDIENTE ALGUNO DE PAGO. -----

LA PRESENTE ACTA, SE LEVANTA EN VIRTUD DE QUE, A LA FECHA, HA SIDO PAGADO TODOS LOS IMPORTES DE LA ESTIMACION GENERADA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, TAL Y COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA: -----

ESTIMACIÓN No.	PERIODO QUE COMPRENDE DEL AL		MONTO ESTIMADO S/IVA
1	04 de julio de 2023	17 de julio de 2023	\$460,475.85
2 y Finiquito	18 de julio de 2023	02 de julio de 2023	\$97,293.45

V. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTE ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO, CONVIENEN EN DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO EN REFERENCIA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO A LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, MENCIONADA EN EL

PROEMIO DE ESTA ACTA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE CONTENGA POR OBJETO RECLAMAR PAGO ALGUNO, ULTERIOR A LA FORMALIZACIÓN DE LA PRESENTE, QUEDANDO SUBSISTENTE SOLO LAS OBLIGACIONES QUE AMPARA LA GARANTIA.-----

VI.-CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

-----C O N S T E-----

POR LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024
CAPAMI DE IGUALA
LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL

POR EL CONTRATISTA


C. LINO ELENO LEMUS CUERVO
CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V

ADMINISTRADOR GENERAL

TESTIGOS

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

CAPAMI  **IGUALA**
DE LA INDEPENDENCIA
GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

DEPTO. PLANEACION, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. OSCAR HERNANDEZ BARRAGAN
JEFE DE DEPTO. DE PLANEACION,
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA
RESIDENTE DE OBRA

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO, OBRA PÚBLICA No. CAPAMI/OP/05/2023 "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FERNANDO PERALTA, LÁZARO CÁRDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE DE LA CRUZ Y PRIVADA DE MÓCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO.", CELEBRADO CON CONSTRUCTORA LESO S.A. DE C.V