

ACTA DE VERIFICACION DE OBRA TERMINADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CAPAMI/OP/05/2023 "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FERNANDO PERALTA, LÁZARO CÁRDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE DE LA CRUZ Y PRIVADA DE MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRES; Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 75 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 Y EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (APLICADO DE MANERA SUPLETORIA EN TODO LO QUE NO SE CONTRAPONGA A LA LEY NUMERO 266) , ASI COMO LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO, LOS REPRESENTANTES DEL ORGANISMO, DE LA CONTRATISTA Y DE LA AUDITORIA INTERNA, SITO EN LA CALLE IGNACIO MAYA No. 1 COLONIA CENTRO DE IGUALA, GUERRERO; CON EL FIN DE ENTREGAR Y RECIBIR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FERNANDO PERALTA, LÁZARO CÁRDENAS, RICARDO FLORES, SIN NOMBRE DE LA CRUZ Y PRIVADA DE MOCTEZUMA DE LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO."; ENCONTRANDOSE PRESENTES LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: -----

EL ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA, RESIDENTE DE OBRA DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA QUIEN SE IDENTIFICA CON SU INE CON NUMERO 2089717682, MISMAS QUE COINCIDEN CON SUS RASGOS FISONÓMICOS RESPECTIVAMENTE. -----

EL C. LINO ELENO LEMUS CUERVO, QUE SE ACREDITA COMO ADMINISTRADOR GENERAL QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) CON CLAVE LMCRLN30100830H700. LA CUAL COINCIDE CON SU RASGOS FISONÓMICOS. -----

ASI MISMO SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ORGANO DE AUDITOR INTERNO DE LA CAPAMI, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) CON CLAVE DE ELECTOR No. -----

1145583531, LA CUAL COINCIDE CON SU RASGOS FISIONÓMICOS.; LO ANTERIOR A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA: -----

I.-DILIGENCIA: EN CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA VIGESIMA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO EN REFERENCIA Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (EN FORMA SUPLETORIA A TODO LO QUE NO SE OPGA A LA LEY NUMERO 266), LA **“TERMINACION FÍSICA DE LOS TRABAJOS”**, QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN: -----

II.- DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS

DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SE PROCEDE A VERIFICAR LOS TRABAJOS CONFORME A LAS PARTIDAS EJECUTADAS AL AMPARO DE ESTE CONTRATO SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN:

PARTIDA	CDESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	
		MEDIDA	CANTIDAD
A	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COLONIA 3 DE MAYO		
A01	PRELIMINARES.		
PRE-MI002	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	316.7500
PREMI025	CORTE MECANICO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALZADA, CON CORTADORA DE DISCO. INCLUYE TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	124.5000
PRE-MI014	DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO, DE 15 A 25 CMS, INCLUYE: EQUIPO, OPERACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	37.3500
PRE-MI006	EXCAVACION A MECANICA EN MATERIAL TIPO (B), INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, COMBUSTIBLES Y MANO DE OBRA.	M3	221.7200
PRE-MI045	CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZA Y TODO	M3	82.3500





LO QUE SEA CASCAJO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EN CAMION VOLTEO DE 6.00 M³

Código	Descripción	Unidad	Cantidad
A02	TUBERIAS		
AD-L003	CAMA Y ACOSTILLADO DE ARENA PARA ASENTAR TUBERIAS, COMPACTADO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	64.4800
TUBO-PVC2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD-26 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	575.9000
PRE-MI008	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	158.3700
AGU-TOMA-POL	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE POLIDUCTO NEGRO DE 13 MM CEDULA 80, HASTA 6.00 MTS DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULA DE INSERION, BOTA, VALVULA DE BANQUETA, ACCESORIOS, EXCAVACIONES EN MATERIAL B Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CAMA DE ARENA.	PZA	79.0000
TAPON-PVC-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HIDRAULICA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.0000
CAMP-PVC-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC HIDRAULICA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000
CRUZ-2X2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HIDRAULICA DE 2" X 2", INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000
CODO-902	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HIDRAULICA DE 2" X 90 GRADOS, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000
REDBUSH3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION TIPO BUSHIN DE 3" A 2" DE DIAMETRO, RD-26, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,	PZA	1.0000

HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TEE-FOFO3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000
NIPLE-FOFO3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000
A03	CAJAS Y VALVULAS		
AGU-CAJ-100	CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 (NORMA CAPASEG) DE 1.00 X 0.90 MTS. EN MEDIDAS INTERIORES Y DE HASTA 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD A BASE DE MUROS DE TABIQUE, Y LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VAR. N° 3 @ 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MARCO Y TAPA DE FIERRO DE 80 KG., EXCAVACIÓN, ACARREOS, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL N° 3 @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, APLANADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.0000
AGU-VAL-2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO DE Fo.Fo. BRIDADA DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.0000
AGU-VAL-3"	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAJO FIJO DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
CP-PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1/2", VIBRADO, ACABADO RAYADO, ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	37.3500
A05	ACABADOS		
MAMPARACRIL	PLACA ALUSIVA A LA OBRA DE 40X60 CMS DE ACRILICO, EL PRECIO INCLUYE: ELABORACION CON ROTULACION, COLOCACION, FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
PRE-MI017	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA.	M2	316.7500

III. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGESIMA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO EN REFERENCIA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (EN FORMA SUPLETORIA A TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY NUMERO 266), EL C. LINO ELENO LEMUS CUERVO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, EN ESTE ACTO HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: EXPEDIENTES DE RESULTADOS DE PRUEBAS EN DIGITAL Y FISICO. HACIENDO DEL CONOCIMIENTO, QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTARON DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO Y BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES A ESTE SERVICIO Y LAS INSTRUCCIONES DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO. SIENDO TODO LO QUE DESEA MANIFESTAR. -----

POR OTRA PARTE, EL ING. ARMANDO BAHENA ARRIAGA, RESIDENTE DE OBRA DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA (CAPAMI), MANIFIESTA QUE UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS QUE AMPARA ESTA OBRA SE CONCLUYE, QUE ESTOS SE EJECUTARON DE CONFORMIDAD A LOS CONCEPTOS ESTIMADOS Y PAGADOS Y EJECUTADOS, BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, EL RECURSO ASIGNADO A LA OBRA SE EJERCIÓ AL 100%. POR ENDE, ESTÁN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE LA PARTE CONTRATANTE, PARA QUE A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DE LA PRESENTE SE HAGA CARGO DEL RESGUARDO Y OPERACIÓN CORRESPONDIENTE. -----

NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS ANTES CITADOS, LA -----


COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, SE RESERVARA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA OCURRIDO EL CONTRATISTA. -----

IV. CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO., FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

-----C O N S T E-----

POR LA COMISIÓN



ING. ARMANDO BAHENA
ARRIAGA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. LINO ELENO LEMUS CUERVO
CONSTRUCTORA LESO S.A. DE
C.V
ADMINISTRADOR GENERAL

POR AUDITOR INTERNO DE LA CAPAMI



C.P. ADRIAN ISRAEL
NAJERA SUAREZ

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

CAPAMI
2021 - 2024

**IGUALA**
DE LA INDEPENDENCIA
GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CUNA DE LA BANDERA NACIONAL

AUDITORIA INTERNA