

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE PRETRATAMIENTO POR MEDIOS DE SEDIMENTACIÓN, EN LA LOCALIDAD EL TOMATAL, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.		UBICACIÓN: LOCALIDAD EL TOMATAL MPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.		No. DE ESTIMACIÓN 1(JUNO)	
ESTADO: GUERRERO		PERIODO: 06 AL 27 DE MAYO DE 2019		MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	
ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-11-19		CONSTRUCTORA: PRIMO FIGUEROA MALDONADO		ESTADO: GUERRERO	
				HOJA No. 1 DE 1	

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN

PARTIDA	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
A PRELIMINARES	\$ 18,021.04	\$ 18,021.04
B MURO DE CONTENCIÓN	\$ 225,106.56	\$ 225,106.56
D TANQUE SEDIMENTADOR	\$ 682,784.18	\$ 682,784.18
E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ACCESORIOS	\$ 49,088.22	\$ 49,088.22
F ACABADOS DE ENTREGA	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL \$ 975,000.00	\$ 975,000.00
	16 % I.V.A \$ 156,000.00	\$ 156,000.00
	TOTAL \$ 1,131,000.00	\$ 1,131,000.00

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN:

(UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

AVANCE FÍSICO: 63.00 %

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR: 0.00 %

AVANCE FINANCIERO ACTUAL: 63.30 %

AVANCE FINANCIERO TOTAL: MISIÓN DE AGUA 63.30% DE
 CANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

Primo Figueroa Maldonado

ELABORADO POR: **ARQUITECTO URBANISTA**
 EL CONTRATISTA

Céd. Prof. 6494536

ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO: FIMPS20829B12

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 2018-2021

CAPAMI
 2018-2021

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A. M.I.



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE PRETRATAMIENTO POR MEDIOS DE SEDIMENTACIÓN, EN LA LOCALIDAD EL TOMATAL, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.		UBICACIÓN: LOCALIDAD EL TOMATAL MPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.		No. DE ESTIMACIÓN 2 (DOS)	
ESTADO: GUERRERO		PERIODO: 28 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2019		MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	
ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-11-19		CONSTRUCTORA: PRIMO FIGUEROA MALDONADO		ESTADO: GUERRERO	
HOJA No. 1 DE 1					

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN

PARTIDA	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
A PRELIMINARES	\$ -	\$ 18,021.04
B MURO DE CONTENCIÓN	\$ -	\$ 225,106.56
D TANQUE SEDIMENTADOR	\$ -	\$ 682,784.18
E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ACCESORIOS	\$ 373,115.92	\$ 422,204.14
F ACABADOS DE ENTREGA	\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$ 373,115.92	\$ 1,348,115.92
16 % I.V.A	\$ 59,698.55	\$ 215,698.55
TOTAL	\$ 432,814.47	\$ 1,563,814.47
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN: (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N.)		

AVANCE FÍSICO: 75.00 %

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR: 63.30 %
 AVANCE FINANCIERO ACTUAL: 87.53 %
 AVANCE FINANCIERO TOTAL: 87.53 %

Primo Figueroa Maldonado
 ARQUITECTO URBANISTA

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA
 Céd. Prof. 6494536
 R.F.C. FIMP820829B12

ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO
 ADMINISTRADOR UNICO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE IGUALA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 2018-2021

LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE PRETRATAMIENTO POR MEDIOS DE SEDIMENTACIÓN, EN LA LOCALIDAD EL TOMATAL, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.		UBICACIÓN: LOCALIDAD EL TOMATAL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.	No. DE ESTIMACIÓN: 3 (TRES) Y FINIQUITO
ESTADO: GUERRERO	PERIODO: DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019	MUNICIPIO: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ESTADO: GUERRERO	
ORDEN DE TRABAJO: CAPAMI-OT-1.1-19			
CONSTRUCTORA: PRIMO FIGUEROA MALDONADO			

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN

PARTIDA	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO
A PRELIMINARES	\$ -	\$ 18,021.04
B MURO DE CONTENCIÓN	\$ -	\$ 225,106.56
D TANQUE SEDIMENTADOR	\$ -	\$ 682,784.18
E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ACCESORIOS	\$ 190,438.62	\$ 239,526.84
F ACABADOS DE ENTREGA	\$ 1,654.40	\$ 1,654.40
SUBTOTAL	\$ 192,093.02	\$ 1,167,093.02
16 % I.V.A	\$ 30,734.88	\$ 186,734.88
TOTAL	\$ 222,827.90	\$ 1,353,827.90

AVANCE FÍSICO: 100.00 %

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR: 87.53 %
 AVANCE FINANCIERO ACTUAL: 12.47 %
 AVANCE FINANCIERO TOTAL: 100.00 %

Primo Figueroa Maldonado
 ARQUITECTO URBANISTA
 Céd. Prof. 6494536
 R.F.C. FIMPS20829812

ELABORÓ:
 EL CONTRATISTA
 ARQ. PRIMO FIGUEROA MALDONADO
 ADMINISTRADOR UNICO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021
 DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 LIC. BENJAMÍN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.